



2019/06.02.07/000018
DIRA35000 - 2019/129

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: ISTITUTO EX SACRA FAMIGLIA VIA GIUSEPPE MAZZINI 12100 - CUNEO. REALIZZAZIONE NUOVE AULE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP I22G19000110003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ALLA DITTA NUOVA EDILIZIA DI G. ARCH. O - CIG 7938073112 -

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

con determinazione n. 1027 del 14/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori relativi a: Istituto “Ex – Sacra Famiglia”, Via Giuseppe Mazzini, 3. Realizzazione nuove aule e superamento barriere architettoniche e contestualmente sono state indette due idonee procedure di gara, tramite attivazione di RDO sulla piattaforma MEPA, per i lavori edili e per i lavori impiantistici;

è stata quindi espletata, relativamente ai lavori edili, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, RDO MEPA n. 2328752 con invito esteso a n. 6 Ditte specializzate - con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 lettera a);

con determinazione n. 1103 del 26/06/2019 sono stati affidati, ai sensi del D.Lgs 50 del 18/04/2016 art. 36 c. 2 lett. b) i lavori edili previsti nell'ambito dell'intervento relativo a: ISTITUTO EX SACRA FAMIGLIA VIA GIUSEPPE MAZZINI 12100 – CUNEO. REALIZZAZIONE NUOVE AULE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP I22G19000110003 alla ditta NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR per un importo netto contrattuale di € 46.887,01 oltre IVA 10%;

I lavori sono stati consegnati secondo le disposizioni e le tempistiche di legge in data 01/07/2019.

Dato atto che

durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire maggiori e differenti lavorazioni, impreviste e non prevedibili in sede di progetto, in variante rispetto alle indicazioni progettuali originali e tendenti a risolvere problemi di dettaglio emersi in cantiere inerenti finiture edili come dettagliatamente indicato nella relazione tecnica illustrativa facente parte degli elaborati di variante;

tali maggiori e/o diverse opere non alterano la natura generale del contratto e saranno finalizzate, una volta ultimate, ad una migliore funzionalità dell'opera nel suo complesso;

le motivazioni della variante rientrano nelle casistiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto è emersa la necessità di modifica delle quantità di alcune lavorazioni determinato dalle circostanze non prevedibili in sede di progettazione che si configurano come variante in corso d'opera senza aumento di spesa;

tali maggiori e/o diverse opere comportano il concordamento di 28 nuovi prezzi unitari, finalizzati ad una migliore definizione dei cicli di lavorazione in variante.

Dato atto che

in conseguenza delle suddette disposizioni e delle effettive situazioni riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata predisposta la presente perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

tale variante comporta un incremento di spesa di € 9.345,08 oltre € 934,51 per I.V.A. al 10% ed è contenuta nel quinto d'obbligo e pertanto l'importo di contratto passa da € 46.887,01 a € 56.232,09 mentre l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza rimane invariato a € 1.007,50;

l'aumento di spesa complessivo è pari al 19,93% dell'importo contrattuale, contenuto nel quinto d'obbligo, i maggiori lavori non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste dal quadro economico progettuale, e diverranno efficaci, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con l'approvazione della perizia; viene inoltre prevista la stipula di 28 nuovi prezzi, che sono stati determinati in contraddittorio, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

i maggiori lavori, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., debbono essere eseguiti dalla Ditta aggiudicataria dei lavori principali, Ditta NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR con sede in Cuneo, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto di appalto;

con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, la Ditta suddetta si è impegnata ad eseguire le maggiori quantità agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e quindi con lo stesso ribasso già offerto in sede di gara del 32,0228%, con una proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, definita dal RUP, di 30 (trenta) giorni;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 18/07/2019 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2019";

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019 approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 31.7.2019

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto il Regolamento di Contabilità

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito degli interventi relativi a: ISTITUTO EX SACRA FAMIGLIA VIA GIUSEPPE MAZZINI 12100 – CUNEO. REALIZZAZIONE NUOVE AULE E SUPERAMENTO

BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP I22G19000110003", la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni indicate in premessa, che prevede maggiori lavori per l'importo complessivo di € 10.279,59 (IVA compresa) e che ridefinisce anche le somme a disposizione dell'Amministrazione, utilizzando le somme derivanti dal ribasso di gara, il cui importo è contenuto nella spesa originariamente finanziata, dando atto che la medesima è costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa
- nuovo computo metrico estimativo di variante
- nuovo quadro economico di spesa
- quadro comparativo
- quadro economico di raffronto dell'intervento
- atto di sottomissione comprensivo di elenco nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa esecutrice

2. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di euro €. 160.000,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile;

OGGETTO	CAP	CRONOPROGRAMMA		
		2019	2020	2021
ISTITUTO EX SACRA FAMIGLIA VIA GIUSEPPE MAZZINI 12100 – CUNEO. REALIZZAZIONE NUOVE AULE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP I22G19000110003	Capitolo 861000 Impegno n. 1694 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" cod. U.04.2.02.02 Bilancio 2019	€ 160.000,00		
TOTALE		€ 160.000,00		

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con Avanzo di Amministrazione per € 160.000,00;

3. di dare atto che, l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 46.887,01 a netti € 56.232,09 con un incremento di spesa di € 9.345,08 oltre € 934,51 per I.V.A. al 10% rispetto all'importo contrattuale originario, rientrando nella disponibilità finanziaria del progetto ed inferiore al quinto dell'importo dell'appalto, di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

4. di affidare i maggiori lavori ammontanti a € 10.279,59 (IVA 10% compresa) alla Ditta NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR con sede in Cuneo, appaltatrice dei lavori, alle medesime condizioni del contratto principale;

5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva di € 10.279,59 (maggiori lavori IVA compresa) a favore della Ditta NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR con sede in Cuneo, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2019	2020	2021
NUOVA EDILIZIA	ISTITUTO EX	€ 10.279,59	IMP. 1694 sub 2	€ 10.279,59	-	-

<p>DI GIRELLO Oscar</p> <p>con sede in Cuneo,</p> <p>Via XX Settembre n. 12 - C.F. GRLSCR71D27D 205L</p> <p>P. IVA 02703070041</p>	<p>SACRA FAMIGLIA VIA GIUSEPPE MAZZINI 12100 - C U N E O . REALIZZAZIONE NUOVE AULE E SUPERAMENTO B A R R I E R E ARCHITETTONICHE. C U P I22G19000110003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI (maggiori lavori principali)</p>		<p>861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" Codice U.04.2.02.02 Bilancio 2019</p>		
TOTALE		€ 10.279,59	TOTALE	€ 10.279,59	

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con Avanzo di Amministrazione per € 160.000,00;

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
- Dott. Fabrizio Freni -**