



CI:9.5 2018 / 64
N-1916 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: STRADA PROVINCIALE N. 422. TRONCO: MAGLIANO ALPI - CUNEO – ACCEGLIO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE STORICO SUL TORRENTE GESSO. C.U.P.: I25F18000360002. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG: 852606181C

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Determinazioni n. 1645 del 12.11.2020 veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo alla "S.P. 422 Tronco: MAGLIANO ALPI - CUNEO – ACCEGLIO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE STORICO SUL TORRENTE GESSO", per l'importo di complessivi € 791.908,12, di cui € 500.000,00 (compresi € 83.752,87 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) a base di gara, ed € 291.908,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato nell'ambito del "Piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita" e del "Piano Stralcio 2001".

A seguito di procedura negoziata esperita mediante il sistema MEPA, con Determinazione n. 2034 del 18.12.2020, i lavori di cui sopra venivano affidati all'Impresa CORES4N s.r.l. con sede in Via Raffaello Sanzio n. 6 VENEGONO SUPERIORE (VA) (C.F. e P.IVA 03050790124) per un importo di € 398.427,38 oltre I.V.A., al netto del ribasso del 24,402%.

Con Determina dirigenziale n. 1710 del 19/11/2020, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva venivano affidati allo studio associato JURINA E RADAELLI, con sede in via P.R. Giuliani n. 10 MONZA (C.F. e P.IVA 11408880968).

I lavori venivano consegnati secondo le disposizioni e le tempistiche di legge.

A seguito dell'approvazione del Progetto di "Consolidamento strutturale del Ponte storico sul Torrente Gesso lungo la S.P. 442 - 21+700 – Cuneo - Riduzione delle vulnerabilità e restauro del Ponte ottocentesco sul Torrente Gesso - Settore Prevenzione Rischio Sismico (CUP: F27E19000390001 CIG: 9302125463)" da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, si è reso necessario stralciare le lavorazioni che riguardano l'inserimento di 5 catene di contrasto, passanti all'interno della muratura storica, per ciascuna campata del ponte.

Tra le lavorazioni trasferite nel progetto finanziato dalla Soprintendenza vi sono:

- Perforazioni;
- Fornitura e posa in opera di catene in barra di acciaio e piastre di capochiave e inghisaggio delle barre.

A seguito di sopravvenute modifiche, avvenute nel periodo compreso tra la progettazione e la realizzazione delle opere, tra le quali la modifica dell'impianto di pubblica illuminazione ed il rifacimento dell'asfalto dell'intero manto stradale, si è deciso di:

- Eliminare le iniezioni bentonitiche impermeabilizzanti previste in progetto;
- Sostituire la chiusura in grigliato elettroforgiato tra il ponte storico e quello nuovo tramite rete pedonabile del tipo Deltax safe;
- Operare una impermeabilizzazione dei marciapiedi mediante guaine liquide, in attesa di un futuro possibile rifacimento, che peraltro potrà riguardare anche i parapetti.

Considerata la sopravvenuta necessità – imprevista ed imprevedibile - di eseguire maggiori lavori non previsti nel contratto principale di appalto e che non superano il 50% dell'importo originario , è stata redatta una **perizia di variante in corso d'opera**, che preveda l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti, nei limiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e del Capitolato di Appalto, senza alterare la natura generale del contratto.

L'impresa CORES4N s.r.l., con sede in VENEGONO SUPERIORE (VA), aggiudicataria dei lavori, si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni di cui sopra alle medesime condizioni del contratto principale (i prezzi sono stati assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto), sottoscrivendo l'atto di sottomissione in segno di accettazione.

Con i lavori aggiuntivi previsti dalla variante in corso d'opera, l'importo contrattuale passa da € 398.427,38 a € 473.242,31 (comprensivo degli oneri speciali della sicurezza), con un aumento pari ad € 74.814,93 (pari a circa il 18,78% dell'importo contrattuale), nel rispetto del quinto d'obbligo e di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti.

Per effetto dei lavori aggiuntivi, i termini di ultimazione lavori vengono prorogati al 30 dicembre 2022.

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 24/10/2022.

Contestualmente, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che incrementa la voce "lavori in economia", mediante utilizzo di parte delle economie provenienti dal ribasso di gara, e nella quale l'aumento dei costi dei materiali viene compensato dai decrementi della voce "Rilievi, accertamenti ed indagini", "Imprevisti" e "Spese per pubblicità", come da prospetti allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.1667 del 20/10/2022;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Visto il D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L 108/2021;

Vista la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge europea);

Visto il DL n. 4 del 27/01/2022 convertito in legge 25/2022;

Visto il DL n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito dell'intervento relativo alla: "S.P. 422 Tronco: MAGLIANO ALPI - CUNEO – ACCEGLIO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE STORICO SUL TORRENTE GESSO", la **perizia di variante e suppletiva in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, come dagli **allegati** che si richiamano per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che il fascicolo progettuale di variante si compone dei seguenti allegati:
 - 1) Relazione tecnica di variante;
 - 2) CME di variante;
 - 3) CME di raffronto;
 - 4) Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - 5) Atto di sottomissione.

3. di dare atto che l'importo netto contrattuale passa da € 398.427,38 a € 473.242,31, con un incremento di € 74.814,93, oltre ad € 16.459,29 per IVA, per complessivi € 91.274,22 contenuti nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto, ai sensi e nei limiti dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di affidare i maggiori lavori ammontanti ad € 74.814,93, oltre IVA 22%, per complessivi € 91.274,22, all'Impresa **CORES4N s.r.l.** con sede in Via Raffaello Sanzio n. 6 – 21040 VENEGONO SUPERIORE (VA) (C.F. e P.IVA 03050790124), che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'Atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di **€ 91.274,22 (maggiori lavori-IVA inclusa)**, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma		
			2022	2023	2024
CORES4N s.r.l. Via Raffaello Sanzio n.6 VENEGONO SUPERIORE (VA) c.f./P.Iva 03050790124	S.P. n. 422 Magliano Alpi – Cuneo - Acceglio Messa in sicurezza manufatti stradali (maggiori lavori + iva)	Cap. 10052.02.92300000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale". Opera 1068 (Avanzo Amm.ne)	€ 91.274,22	-	-
€ 91.274,22					

che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante Economie Piano Nodi: € 10.329.138,00 - q.p. € 680.475,38 (confluite in Avanzo Amministrazione);

6. di prendere atto che, per effetto delle maggiori lavorazioni, il tempo utile contrattuale viene prorogato al 30 dicembre 2022;
7. di approvare inoltre la **variazione del quadro economico** risultante dagli **allegati** al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., è stato individuato nella persona dell'Ing. Simone NICOLA, Responsabile dell'Ufficio Progettazione Cuneo e Saluzzo;
9. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 422. TRONCO: MAGLIANO ALPI - CUNEO - ACCEGLIO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE STORICO SUL TORRENTE GESSO. C.U.P.: I25F18000360002. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. CIG: 852606181C

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/V	2021	1790600	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	-123.918,60	Cig: Cup: I25F18000360002
U/V	2021	1790100	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	123.918,60	Cig: Cup: I25F18000360002
U/S	2022	4100	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	91.274,22	CORES4N SRL Cig: 852606181C Cup: I25F18000360002

Totale impegni: € 91.274,22

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione*

2 PONTE STORICO

S.P. 422 tr.: Magliano Alpi-Cuneo-Acceglio
Lavori di messa in sicurezza manufatti stradali - Lotto II-
PONTE STORICO

perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.

		da approvare	
A	LAVORI IN APPALTO		
a.1	lavori a misura, a corpo, in economia ribasso d'asta 24,402%	507.322,03 <u>123.796,72</u>	383.525,31
a.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso		89.717,00
a.3	costo del personale		
		totale aggiudicato	<u>473.242,31</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia (i.c.)	45.901,63	
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)	27.245,87	
3	allacciamenti ai pubblici servizi		
4	imprevisti (i.c.)	0,00	
5	acquisizione aree e immobili (i.c.)		
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	5.000,00	
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	96.000,00	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	10.000,00	
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione		
9	spese per commissioni giudicatrici		
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche		
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	30.000,00	
12	iva ed altri event.imposte	104.113,31	
12 bis	contributo autorità di vigilanza	<u>405,00</u>	
	totale somme a disposizione		318.665,81
		totale effettivo	791.908,12
	somma residua		0,00
		totale finanziato	<u>791.908,12</u>
<p>Cap. 10052.02.9230000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le" OPERA 1068 € 20.402,65 RP 2019 € 41.567,16 RP 2020 € 131.481,03 RP 2021 € 598.457,28 BIL. 2022 <u>Totale € 791.908,12</u></p>			
<p>Economie Piano Stralcio 2001 ex ANAS € 9.151.772,45 - q.p. € 111.432,74 confluite in Avanzo Amm.ne Economie Piano Nodi € 10.329.138,00 - q.p. € 680.475,38 confluite in Avanzo Amm.ne</p>			

\\svm-

procn\cloud\provincia\gestione.amministrativa.lpp\gestione.alluvioni\PROGETTI\viabilità\DEFINITIVI.VIAB\S_P_42
2_PONTE_STORICO

S.P. 422 tr.: Magliano Alpi-Cuneo-Acceglio Lavori di messa in sicurezza manufatti stradali - Lotto II- PONTE STORICO				Note	
prospetto di raffronto					
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 1645 del 12/11/2020	perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ. da approvare	differenza limiti legge		
A	totale aggiudicato	398.427,38	473.242,31	74.814,93	ok 1/5 d'obbl. 79.685,48 salvo verifica del rispetto condizioni contrattuali
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	lavori in economia (i.c.)	7.600,00	45.901,63	38.301,63	
2	rilievi, accertamenti ed indagini (i.c.)	45.000,00	27.245,87	-17.754,13	
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)				
4	imprevisti (i.c.)	10.933,12	0,00	-10.933,12	
5	acquisizione aree e immobili				
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016	0,00	5.000,00	5.000,00	
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	75.000,00	96.000,00	21.000,00	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	10.000,00	10.000,00	0,00	
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)				
9	spese per commissioni giudicatrici				
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)	3.000,00	0,00	-3.000,00	
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)	30.000,00	30.000,00	0,00	
12	iva ed altri event.imposte	87.654,02	104.113,31	16.459,29	
12 bis	contributo autorità di vigilanza	375,00	405,00	30,00	
	tot.impegnato	667.989,52	791.908,12	123.918,60	
	somma residua	123.918,60	0,00	-123.918,60	
	totale generale	791.908,12	791.908,12	0,00	
	pari all'importo finanziato	791.908,12	791.908,12	0,00	

maggiori lavori principali da affidare alla ditta CORES4N srl, Venegono Superiore (VA)		
Opera 1068 Economie Piano Nodi € 10.329.138,00 - q.p. € 680.475,38 confluite in Avanzo Amm.ne	imponibile	74.814,93 €
	iva 22%	16.459,29 €
	totale	91.274,22 €

DANI ORBINA

DANI ORBINA

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4100/2022** del **14/11/2022** "STRADA PROVINCIALE N. 422.
TRONCO: MAGLIANO ALPI - CUNEO – ACCEGLIO.
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MA"
autorizzazione **Determine 1916/22 del 14/11/22**

L'impegno di spesa numero 4100/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	91.274,22
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	CORES4N SRL Cod.Fisc. 03050790124 P.Iva 03050790124	
<i>CIG</i>	852606181C CUP I25F18000360002	
<i>Opera</i>	1068 - [00875] - REP.CUNEO-SP 422 (EX SS 22) MAGLIANO ALPI-	
<i>Tipo Spesa</i>	CUNEO-ACCEGLIO - MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI ST	
	1 - Lavori principali	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
	Totale:	91.274,22

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, li 14 novembre 2022

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
15520100	2019	2019	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00				AVANZO	1068	I25F18000360002
15520200	2019	2019	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00	JURINA LORENZO	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	ZED271C9 E1	AVANZO	1068	I25F18000360002
15520300	2019	2019	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	9.150,00	POLITECNICO DI MILANO	Rilievi accertamenti indagini	ZB62949F2 0	AVANZO	1068	I25F18000360002
15520400	2019	2019	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	11.252,65	CITTIEMME SRL	Rilievi accertamenti indagini	Z31299248 2	AVANZO	1068	I25F18000360002
15520500	2019	2019	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00	P&P LMC SRL	Rilievi accertamenti indagini	Z232997FD 7	AVANZO	1068	I25F18000360002
15520600	2019	2019	<input type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00				AVANZO	1068	I25F18000360002
9070100	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00				AVANZO	1068	I25F18000360002
9070200	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	25.734,36	JURINA LORENZO	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	ZED271C9 E1	AVANZO	1068	I25F18000360002
9070300	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	15.199,27	P&P LMC SRL	Rilievi accertamenti indagini	Z232997FD 7	AVANZO	1068	I25F18000360002
9070400	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00		Lavori principali		AVANZO	1068	I25F18000360002
9070500	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00	STUDIO ASSOC. JURINA E RADAELLI	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	Z912EFEA 64	AVANZO	1068	I25F18000360002
9070600	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00				AVANZO	1068	I25F18000360002
9070700	2020	2020	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	633,53	AON SPA	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	838467009 3	AVANZO	1068	I25F18000360002
1790100	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.05.92300090	0,00				AVANZO	1068	I25F18000360002
1790100	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00				AVANZO	1068	I25F18000360002
1790100	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	94.998,69				AVANZO	1068	I25F18000360002
1790200	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00				AVANZO	1068	I25F18000360002
1790300	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.05.92300090	0,00		Lavori principali		AVANZO	1068	I25F18000360002
1790300	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00		Lavori principali		AVANZO	1068	I25F18000360002
1790300	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00		Lavori principali		AVANZO	1068	I25F18000360002
1790300	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	131.481,03	CORES4N SRL	Lavori principali	852606181 C	AVANZO	1068	I25F18000360002
1790300	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	304.503,91	CORES4N SRL	Lavori principali	852606181 C	AVANZO	1068	I25F18000360002
1790400	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.05.92300090	0,00		Lavori principali		AVANZO	1068	I25F18000360002
1790400	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00		Lavori principali		AVANZO	1068	I25F18000360002
1790400	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00		Lavori principali		AVANZO	1068	I25F18000360002
1790400	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>		2 10052.02.92300000	0,00	CORES4N SRL	Lavori principali	852606181 C	AVANZO	1068	I25F18000360002

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
1790400	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	50.096,46	CORES4N SRL	Lavori principali	852606181C	AVANZO	1068	I25F18000360002
1790500	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		AVANZO	1068	I25F18000360002
1790500	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		AVANZO	1068	I25F18000360002
1790500	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		AVANZO	1068	I25F18000360002
1790500	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00	STUDIO ASSOC. JURINA E RADAELLI	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	Z912EFEA64	AVANZO	1068	I25F18000360002
1790500	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	43.773,60	STUDIO ASSOC. JURINA E RADAELLI	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	Z912EFEA64	AVANZO	1068	I25F18000360002
1790600	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	1068	I25F18000360002
1790600	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	1068	I25F18000360002
1790600	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Fondo residuo per ribasso di gara		AVANZO	1068	I25F18000360002
25370541	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.05.92300090	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		AVANZO	1068	I25F18000360002
25370541	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		AVANZO	1068	I25F18000360002
25370541	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00		Spese art.31 c.8 e art.24 c.4		AVANZO	1068	I25F18000360002
25370541	2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	0,00	STUDIO D'INGEGNERIA ING. LUIGI LERDA E ING. GUIDO LERDA	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	Z9133F895B	AVANZO	1068	I25F18000360002
25370541	2021	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	10.784,80	STUDIO D'INGEGNERIA ING. LUIGI LERDA E ING. GUIDO LERDA	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	Z9133F895B	AVANZO	1068	I25F18000360002
3478	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	3.025,60	SALVAGNO MASSIMO - QUINTA DIMENSIONE	Spese art.31 c.8 e art.24 c.4	Z7F375BD00	AVANZO	1068	I25F18000360002
4100	2022	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	2	10052.02.92300000	91.274,22	CORES4N SRL	Lavori principali	852606181C	AVANZO	1068	I25F18000360002

Totali complessivi

(Somma)

791.908,12