2011/09.05/000453
DIRA32000 - 2018/155

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: S.P. 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA - TR. SALUZZO - CONFINE PROVINCIA DI TORINO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOC. "PESCI VIVI". . CUP I11B11000130003. INTERVENTI DI MOVIMENTAZIONE, ALLONTANAMENTO E SMALTIMENTO MATERIALE RINVENUTO - CIG 7304372E72 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Determinazione n. 3344 del 04/12/2017, veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di sistemazione del ponte sul Fiume Po in località "Pesci Vivi" – 1° lotto, lungo la S.P. 589 dei Laghi di Avigliana, Tr. Saluzzo – Confine Provinicia di Torino, tra i Comuni di Saluzzo e Revello, per l'importo complessivo di € 403.000,00.

Per l'affidamento dei lavori, con Determinazione a contrarre n. 3384 del 06/12/2017, si stabiliva di adottare la procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 - comma 2 - lettera c) e 37 - comma 2 - del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante il ricorso al MEPA.

Con successiva determinazione n. 207 del 13/02/2018, i lavori - per un importo di € 181.816,73, al netto del ribasso del 23,51% oltre € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 185.816,73, oltre IVA 22%, e così per complessivi € 226.696,41 - venivano aggiudicati all'Impresa COSTRADE s.r.l. con sede in Saluzzo. I lavori venivano consegnati secondo le disposizioni e le tempistiche di legge.

In fase di esecuzione dei lavori, a seguito del completamento delle operazioni di pulizia dalla vegetazione presente intorno al manufatto stradale, al di sotto di una coltre di copertura decimetrica, è stato rinvenuto del materiale di origine antropica, tra cui macerie di demolizione, plastica, vetro e ferro, frammiste a terra vegetale. Del rinvenimento del materiale è stato informato l'A.I.P.O. (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) – sede di Moncalieri, con nota prot. n. 62828 del 27/08/2018.

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 05/11/2018.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 30/10/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

In seguito alle analisi di laboratorio eseguite, al materiale di cui sopra è stato attribuito il codice CER 17.09.04 corrispondente ai rifiuti speciali non pericolosi. Pertanto l'asportazione del materiale rinvenuto al di fuori dell'alveo è stata autorizzata dall'Autorità idraulica competente, affinchè lo stesso venga smaltito/recuperato presso siti autorizzati, nel rispetto della normativa ambientale.
Sulla scorta di quanto sopra ed in particolare dell'autorizzazione dell'AIPO, il Direttore dei lavori Ing. Simone Nicola - Funzionario del Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo - ha redatto una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., in quanto il ritrovamento del materiale, che necessita di essere rimosso e smaltito/recuperato, costituisce una circostanza sopravvenuta ed imprevedibile al momento della stipula del contratto e non comporta modifiche sostanziali al progetto, né altera l'impostazione dello stesso.
La variante che, nell'ottica del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, si ritiene necessario approvare con il presente provvedimento, comporta un incremento di spesa di € 21.646,67, pari all'11,71% dell'importo del contratto, ed è contenuta nel quinto d'obbligo.
L'Impresa Costrade S.r.l., appaltatrice dei lavori principali, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori alle medesime condizioni del contratto principale, con l'introduzione di quattro nuovi prezzi, come risulta dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima. All'Impresa sarà concessa una proroga di giorni 15 sul tempo contrattuale, in funzione dei maggiori lavori che dovranno essere eseguiti.
E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 22/10/2018.
Si rende necessario procedere ad una variazione di quadro economico di progetto per incrementare, oltre all'importo dei maggiori lavori, la voce accantonamento 2% di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 s.m.i..
Attestato:
che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1424 del 21.09.2018

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di Contabilità
Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.
Visto il Decreto del Presidente n. 104 del 07/09/2018 di approvazione del PEG;
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:
- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione";
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 05/11/2018.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 30/10/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

1. di approvare, nell'ambito dei lavori relativi alla sistemazione del ponte sul Fiume Po in loc. "Pesci Vivi", lungo la S.P. 589 dei Laghi di Avigliana, Tr. Saluzzo – confine Provincia di Torino, la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:

   - relazione tecnica di variante;
   - computo metrico di variante
   - quadro comparativo;
   - atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

2. di approvare contestualmente e per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico del progetto suindicato, risultante dagli allegati al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

3. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva del progetto, pari ad € 403.000,00, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	**Importo Impegno**	**Cap/art**	**Cronoprogramma**		
			2018	**2019**	**2020**
Sistemazione del ponte sul Fiume Po in loc. "Pesci Vivi", lungo la S.P. 589 dei Laghi di Avigliana - Tr. Saluzzo – confine Provincia di Torino	403.000,00	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n. 2003/1512 sub_____ € 71.172,01)	Imp.n. 2018/278 sub_____ € 11.827,99 Imp.n.2018/279 sub_____ € 290.000,00 Imp.n. 2018/503 sub _____ € 30.000,00	-	-
403.000,00					

Finanziato con:
- q.p. Contributo Regionale di € 9.151.772,45 (Piano Stralcio 2001 ex ANAS) per € 83.000,00 (di cui 11.827,99 confluiti in avanzo di amm.ne)
- q.p. Contributo Dipartimento Protezione Civile di € 3.949.613,81 (Alluvione ottobre 2000 ex ANAS) per € 320.000,00 (confluiti in Avanzo di Amministrazione)

4. di dare atto che:
   - l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 185.816,73 (comprensivi degli oneri di sicurezza), a netti € 207.463,40 oltre Iva 22%, così per un incremento complessivo di € 26.691,94 contenuto nel quinto d'obbligo;
   - l'approvazione della presente variante comporta una proroga di giorni 15 del tempo contrattuale;

5. di affidare i maggiori lavori, ammontanti a € 21.646,67 oltre € 4.762,27 per IVA 22%, per complessivi € 26.408,94, all'Impresa COSTRADE S.r.l. corrente in Regione Paschere n. 33 - Saluzzo (C.F. e P.IVA 00623590049), appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni del contratto, come risulta dall'atto di sottomissione n. Registro 385 del 17/10/2018 sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima contenente altresì n. 4 nuovi prezzi, che con la presente si approva;

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 05/11/2018.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 30/10/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

6. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa di **€ 26.408,94** (**maggiori lavori**) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	**Oggetto**	**Importo Impegno**	**Cap/art**	**Cronoprogramma**		
COSTRADE srl con sede in Saluzzo (CN) Regione Paschere n.33 (C.F. e P.IVA 00623590049)	S.P. n. 589 dei laghi di Avigliana tronco Saluzzo-Confine Provincia di Torino. Sistemazione Ponte sul Fiume Po in località Pesci Vivi**.**	€ 26.408,94	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 Imp. 2018/279 sub ___	**2018** € 26.408,94	**2019**	**2020**
€ 26.408,94						

Finanziato mediante q.p. Contributo Protezione Civile (All. ottobre 2000 ex Anas) confluito in Avanzo di Amministrazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 05/11/2018. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
ENRICI RICCARDO il 30/10/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.